

ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ - VIÐBYGGING

FUNDARGERÐ VERKFUNDAR

VERKNÚMÉR: 18280 DAGS.: 2019-06-04
VERKHLUTI: 001 NR.: 01
FUNDARSTAÐUR: Íþróttamiðstöðin Hellu

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: SÍMI: NETFANG:
Jón Sæmundsson [JSæ], Verkís hf. 862 1919 jons@verkis.is
Þórhallur Svavarsson [ÞS], Rangárþing ytra 864 5747 sport@ry.is
Ólafur Leifsson [ÓL], Tré og Straumur ehf. 893 3933 treogstraumur@simnet.is

AFRIT SENT: Fundarmenn, Ágúst Sigurðsson Rangárþing ytra, Pétur Halldórsson Verkís og Ari Guðmundsson Verkís.

Dagskrá

0. Fundir - Síðasta fundargerð

Ekki til staðar

Sjá fundayfirlit í gr. 33.

1. Öryggis- Heilbrigðis- og Vinnuumhverfismál (ÖHV)

- Verktaki er beðinn um að skila öryggisáætlun í samræmi við ÖHV-kafla útboðsgagna.

2. Málafni verkkaupa

- Jón Sæmundsson mun verða umsjónar- og eftirlitsmaður Rangárþings ytra. Ari Guðmundsson eða Pétur Halldórsson verður honum til aðstoðar ef á þarf að halda.

3. Málafni verktaka

Atriði / Upplýsingar	Skilað	Athugasemd / Kröfur
Öryggisáætlun		(innifalin eru viðbragðsáætlun og merkingaráætlun)
Yfirstjórnandi		Ólafur Leifsson
Verkstjóri		Ólafur Leifsson
Ábyrgðaraðili öryggismála		Ólafur Leifsson
Ábyrgðaraðili vinnustaðarmerkinga		Ólafur Leifsson
Verkáætlun	16. maí 2019	

Verktaki gerir ráð fyrir að hefja vinnu í dag 4. júní.

4. Tryggingar

Verkkaupi óskar eftir afriti af tryggingarskírteini ábyrgðartryggingar í samræmi við útboðsgögn.

5. Samningar

Verksamningur hefur verið undirritaður.



6. Aðstaða verktaka

Verktaki mun setja aðstöðu á verkstað.

- Þórhallur mun aðstoða með tenginu á vinnuskúr sem og salernisaðstöðu.

7. Athafnasvæði og umgengni

- Á og við framkvæmdasvæði er skólalóð með tilheyrandi leiksvæði og æfingartækjum. Búast má við töluverðri umferð, bæði gangandi og akandi í og við framkvæmdasvæðið. Verktaki er beðinn um að taka tillit til þessa á framkvæmdartíma og sýna aðgát við alla vinnu sína.

8. Umhverfi

Ekki rætt á þessum fundi.

9. Veitufyrirtæki og eldri lagnir

- Vitað er um töluverðan fjölda lagna á svæðinu. Nákvæm staðsetning er ekki. Líklegt er að e-h af óþekktum lögnum komi í ljós eftir að byrjað er á jarðvinnu.

10. Vinnutími

Vinnutími er almennt sem hér segir:

Mánudaga til föstudaga: kl. 8 til 18
Að jafnaði verður ekki gert ráð fyrir vinnu um helgar

11. Mannafli og tæki

Mannafli:

Aðalverktaki gerir að jafnaði ráð fyrir að þremur til sex mönnum auk undirverktaka

12. Undirverktakar

- Jarðvinna: Ólafsvellir ehf.
- Stálvinna: Vélsmiðja Suðurlands ehf.
- Múrvinna: Verktak ehf.
- Málningarvinna: Akrylmálum ehf.
- Raflagnir: Árvirkinn ehf.
- Pípulagnir: Lagnaþjónustan ehf.

13. Dagskýrslur

Halda skal dagbók skv. 0.5.1

14. Byrjun áfanga

Ekki eru frávik frá nógildandi verkáætlun, enda er ekki byrjað á verkinu.

15. Verkstaða

Það er ekki byrjað á verkinu enn.

16. Samningsbundnir skiladagar verks eða verkþátta

- Fullbúin lýsing sparkvallar tengd og tilbúin til notkunar eigi síðar en 15. ágúst 2019,
- Upphitun sparkvallar fullfrágengin og tilbúin til notkunar eigi síðar en 1. nóvember 2019,
- Áhaldageymsla (neðri hæð) ásamt tilheyrandi hurðum fullfrágengin og tilbúin til notkunar fyrir utan loftræstirými. Hurð við vesturgafli íþróttasalar fullfrágengin eigi síðar en 15. desember 2019,
- Fullnaðarverklok eigi síðar en 1. júní 2020.



Í verkáætlun verktaka frá 16. maí 2019 er gert ráð fyrir að verkinu verði að fullu lokið í lok maí 2020.

17. Verkáætlun, framvinda fram að næsta verkfundi

- Verktaki gerir ráð fyrir að búið verði að koma upp aðstöðu
- Búið verði að grafa fyrir húsi auk þess að setja púða.
- Ef vel gengur verður byrjað á vinnu við sökkla og hugsanlega byrjað að steypa.

18. Hönnun – Breytingar – Útfærslur

- Magntala og teikning vegna snjóbræðslu mun breytast lítillega frá útboðsgögnum.
- Þegar jarðvinnu vegna sökkla er langkomin verður hægt að útfæra svæða vestan við áhaldageymslu. Þar sem óvissa hefur verið með dýpt sökkla undir sparkvelli.

19. Teikningar / Verklýsingar

- Ekki hafa orðið breytingar á teikningum frá útboði.

20. Efnisútvegum verktaka og verkkaupa

- Efnisútvegum verkkaupa er er talin upp í gr. 0.1.9 í útboðslýsingu annað útvegar verktaki
 - Innsteyptar festingar: Klárt til afhendingar um mánaðarmótin júní / júlí 2019.
 - Límtré með tilheyrandi festingum: Klárt til afhendingar um 15. júlí 2019.
 - Yleiningar ásamt tilheyrandi festingum: Klárt til afhendingar fyrir sumarlokun yleiningarverksmiðju 2019.

21. Rannsóknir

Ekki rætt á þessum fundi.

22. Úttektir og mælingar

- Framkvæmdareftirlit á yfirborðsmælingar af framkvæmdasvæði frá 12. október 2018.

23. Verkgæði og verklag

- Ekki rætt á þessum fundi.

24. Magntölur

Ekki rætt á þessum fundi.

25. Reikningar

Ekki rætt á þessum fundi.

26. Viðbótar- og aukaverk

Ekki rætt á þessum fundi.

27. Kröfur

Ekki rætt á þessum fundi.

28. Tafabætur

Ekki rætt á þessum fundi.

29. Verklök / Úttektir

Ekki rætt á þessum fundi.

30. Viðhald og Viðgerðir

Ekki rætt á þessum fundi.



31. Samningslok

Ekki rætt á þessum fundi.

32. Önnur mál

Í byrjun fundar var farið yfir fyrsta hluta teikninga með verktaka; Graftrarplan, aðkomu og afstöðuupprátt.

33. Fundayfirlit

Dags. / Tími	Staður	Þátttakendur	Málefni
Þr. 4. júní kl. 9:00	Íþróttamiðstöðin Hellu	JSæ, ÞS og ÓL	Verkfundur nr. 1

34. Næsti verkfundur

Næsti verkfundur verður haldinn á verkstað, þriðjudaginn 18. júní kl. 9:00.

Fundi slitið kl. 10:00.

Ritað/JSæ

Dags. _____

F.h. verktaka

F.h. verkkaupa