

# Fundargerð



## 1. Almennar upplýsingar

---

- 1.1. **Heiti verkefnis:** Verkfundur #11 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra  
1.2. **Dagsetning:** 26.4.2017 **Fundartími:** 9:00 – 11:00  
1.3. **Staður:** Skrifstofa Rangárþings ytra, Hellu  
1.4. **Höfundur:** Guðmundur Daníelsson (GD)  
1.5. **Mættir:** Guðmundur Daníelsson(GD), Ólafur Einarsson(ÓE), Gunnar Þorsteinsson(GP), Lúdvíg Þorfinnsson (LP) (SP), Sævar Eiríksson (SE).

## 2. Dagskrá

---

- 2.1. Útistandandi atriði frá tíunda verkfundi  
2.2. Framgangur við þá áfanga sem unnið er við  
2.3. Næstu skref og áfangar  
2.4. Önnur mál er varðar efni fundarins

## 3. Umræður

---

- 3.1. Útistandandi atriði frá tíunda verkfundi rædd. Þau hafa öll verið afgreidd.  
3.2. Mælingar vegna áfanga 6 og 7 eru rétt við það að klárast. Berast verkkaupa jafnvel í dag eða morgun og verður upplýsingum komið til þjónustuveita um hæl svo notendur geti pantað sér þjónustu.  
3.3. Verktaki óskaði eftir því að fá gögn vegna áfanga 8 og 9. GD kemur gögnum til verktaka eins fljótt og kostur er. Áhersla þó lögð á að taktur í verkefninu sé réttur og að ekki séu of margir áfangar hálfkláraðir í einu. Fundarmenn sýndu þessu skilning og mælingum vegna áfanga 8 og 9 verður hraðað eins og kostur er. Farið var yfir lista yfir ófrágengin hús innan áfanga sem að öðru leiti er lokið.  
3.4. Opið hús verður nk. Laugardag á Hellu þar sem íbúum gefst tækifæri til að hitta þjónustuveitur. Málið kynnt. GD og SE verða á staðnum.  
3.5. Fleira ekki rætt.

## 4. Niðurstaða / Næstu skref

---

- 4.1. GD sendir tengigögn vegna áfanga 8 og 9 til verktaka