

## ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ - VIÐBYGGING

## FUNDARGERÐ VERKFUNDAR

VERKNÚMER: 18280 DAGS.: 2019-06-18  
VERKHLUTI: 001 NR.: 02  
FUNDARSTAÐUR: Íþróttamiðstöðin Hellu

FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	SÍMI:	NETFANG:
Jón Sæmundsson [JSæ],	Verkís hf.	862 1919	<a href="mailto:jons@verkis.is">jons@verkis.is</a>
Ágúst Sigurðsson [ÁS],	Rangárþing ytra	488 7000	<a href="mailto:agust@ry.is">agust@ry.is</a>
Þórhallur Svavarsson [ÞS],	Rangárþing ytra	864 5747	<a href="mailto:sport@ry.is">sport@ry.is</a>
Ólafur Leifsson [ÓL],	Tré og Straumur ehf.	893 3933	<a href="mailto:treogstraumur@simnet.is">treogstraumur@simnet.is</a>
Georg Kjartansson [GK],	Ólafsvellir ehf - undirverktaki	897 5997	<a href="mailto:olafsvellir@simnet.is">olafsvellir@simnet.is</a>
Þorgeir Þórðarson [ÞP],	Ólafsvellir ehf - undirverktaki	861 5051	<a href="mailto:olafsvellir@simnet.is">olafsvellir@simnet.is</a>

AFRIT SENT: Fundarmenn, Pétur Halldórsson Verkís og Ari Guðmundsson Verkís.

## Dagskrá

**0. Fundir - Síðasta fundargerð**

Síðasta fundargerð undirrituð.

*Sjá fundayfirlit í gr. 33.*

**1. Öryggis- Heilbrigðis- og Vinnuumhverfismál (ÖHV)**

- Verktaki er beðinn um að skila öryggisáætlun í samræmi við ÖHV-kafla útboðsgagna. – Ítrekað
- Verktaki verkur athygli á að hann og flestir starfsmenn hafa nýlega setið öryggisnámskeið Veitna ofh.

**2. Málafni verkkaupa**

- Jón Sæmundsson mun verða umsjónar- og eftirlitsmaður Rangárþings ytra. Ari Guðmundsson eða Pétur Halldórsson verður honum til aðstoðar ef á þarf að halda.

**3. Málafni verktaka**

Atriði / Upplýsingar	Skilað	Athugasemd / Kröfur
Öryggisáætlun		( innifalin eru viðbragðsáætlun og merkingaráætlun )
Yfirstjórnandi		Ólafur Leifsson
Verkstjóri		Ólafur Leifsson
Ábyrgðaraðili öryggismála		Ólafur Leifsson
Ábyrgðaraðili vinnustaðarmerkinga		Ólafur Leifsson
Verkáætlun	16. maí 2019	

Verktaki hóf vinnu 4. Júní 2019.

**4. Tryggingar**

*Verkkaupi óskar eftir afriti af tryggingarskírteini ábyrgðartryggingar í samræmi við útboðsgögn.*



## 5. Samningar

*Verksamningur hefur verið undirritaður.*

## 6. Aðstaða verktaka

Verktaki hefur komið upp aðstöðugámum á svæðinu auk salernis.

## 7. Athafnasvæði og umgengni

- *Á og við framkvæmdasvæði er skólalóð með tilheyrandi leiksvæði og æfingartækjum. Búast má við töluverðri umferð, bæði gangandi og akandi í og við framkvæmdasvæðið. Verktaki er beðinn um að taka tillit til þessa á framkvæmdartíma og sýna aðgát við alla vinnu sína.*

## 8. Umhverfi

- Leikskóli mun loka 3. júlí nk. og verða lokaður til 1. ágúst nk. Ekki er gert ráð fyrir mikilli umferð við enda íþróttahússins á þessu tímabili.

## 9. Veitufyrirtæki og eldri lagnir

- Töluverður fjöldi lagna hefur komið í ljós á vinnusvæðinu. Vitað var um tilveru allra lagnanna fyrir utan tvær, sem staðsettar voru í austurenda framkvæmdasvæðisins. Annars vegar ljósleiðara sveitarfélagsins og hins vegar rafstreng sem virðist ekki hafa verið í notkun.

## 10. Vinnutími

Vinnutími er almennt sem hér segir:

Mánudaga til föstudaga: kl. 8 til 18  
Að jafnaði verður ekki gert ráð fyrir vinnu um helgar

## 11. Mannafli og tæki

### ***Mannafli:***

Aðalverktaki gerir að jafnaði ráð fyrir að þremur til sex mönnum auk undirverktaka

## 12. Undirverktakar

- Jarðvinna: Ólafsvellir ehf.
- Stálvinna: Vélsmiðja Suðurlands ehf.
- Múrvinna: Verktak ehf.
- Málningarvinna: Akrylmálum ehf.
- Raflagnir: Árvirkinn ehf.
- Pípulagnir: Lagnaþjónustan ehf.

## 13. Dagskýrslur

- Halda skal dagbók skv. 0.5.1

## 14. Byrjun áfanga

*Ekki rætt á þessum fundi.*

## 15. Verkstaða

- Búið að grafa að mestu fyrir húsi.

## 16. Samningsbundnir skiladagar verks eða verkþátta

- *Fullbúin lýsing sparkvallar tengd og tilbúin til notkunar eigi síðar en 15. ágúst 2019,*



- Upphitun sparkvallar fullfrágengin og tilbúin til notkunar eigi síðar en 1. nóvember 2019,
- Áhaldageymsla (neðri hæð) ásamt tilheyrandi hurðum fullfrágengin og tilbúin til notkunar fyrir utan loftræstirými. Hurð við vesturgöfl íþróttasalár fullfrágengin eigi síðar en 15. desember 2019,
- Fullnaðarverklök eigi síðar en 1. júní 2020.
- Í verkáætlun verktaka frá 16. maí 2019 er gert ráð fyrir að verkinu verði að fullu lokið í lok maí 2020.

## **17. Verkáætlun, framvinda fram að næsta verkfundi**

- Búið að fylla inn í.
- Setja lagnir framhjá húsi,
- Steypa þrífalag,
- Steypa fótstykki,
- Langt kominn með veggja uppslátt.

## **18. Hönnun – Breytingar – Útfærslur**

- Magntala og teikning vegna snjóbræðslu mun breytast lítillega frá útboðsgögnum.
- Þegar jarðvinnu vegna sökkla er langkomin verður hægt að útfæra svæða vestan við áhaldageymslu. Þar sem óvissa hefur verið með dýpt sökkla undir sparkvelli.

## **19. Teikningar / Verklýsingar**

- Ekki hafa orðið breytingar á teikningum frá útboði.

## **20. Efnisúttegund verktaka og verkkaupa**

- Efnisúttegund verkkaupa er er talin upp í gr. 0.1.9 í útboðslýsingu annað úttegund verktaki
  - Innsteyptar festingar: Klárt til afhendingar um mánaðarmótin júní / júlí 2019.
  - Límtré með tilheyrandi festingum: Klárt til afhendingar um 15. júlí 2019.
  - Yleiningar ásamt tilheyrandi festingum: Klárt til afhendingar fyrir sumarlokun yleiningarverksmiðju 2019.

## **21. Rannsóknir**

Ekki rætt á þessum fundi.

## **22. Úttektir og mælingar**

- Framkvæmdareftirlit á yfirborðsmælingar af framkvæmdasvæði frá 12. október 2018.

## **23. Verkgæði og verklag**

Ekki rætt á þessum fundi.

## **24. Magntölur**

Líklegt er að magn uppgrftar sé meira en útboðsgögn gerðu ráð fyrir þar sem dýpra var niður á fastan botn er reiknað var með. Eftirlit mun reikna magn og leggja fram á næsta verkfundi.

## **25. Reikningar**

Ekki rætt á þessum fundi.

## **26. Viðbótar- og aukaverk**

Ekki rætt á þessum fundi.



### 27. Kröfur

*Ekki rætt á þessum fundi.*

### 28. Tafabætur

*Ekki rætt á þessum fundi.*

### 29. Verklok / Úttektir

*Ekki rætt á þessum fundi.*

### 30. Viðhald og Viðgerðir

*Ekki rætt á þessum fundi.*

### 31. Samningslok

*Ekki rætt á þessum fundi.*

### 32. Önnur mál

*Ekki rætt á þessum fundi.*

### 33. Fundayfirlit

Dags. / Tími	Staður	Þátttakendur	Málefni
Þr. 4. júní kl. 9:00	Íþróttamiðstöðin Hellu	JSæ, ÞS og ÓL	Verkfundur nr. 1
Þr. 18. júní kl. 9:00	Aðstaða verktaka á verkstað	JSæ, ÁS, ÞS, ÓL, GK og ÞÞ	Verkfundur nr. 2

### 34. Næsti verkfundur

Næsti verkfundur verður haldinn á verkstað, þriðjudaginn 2. júlí kl. 9:00.

Fundi slitið kl. 10:10.

Ritað/JSæ

Dags. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
F.h. verktaka

\_\_\_\_\_  
F.h. verkkaupa